# 二街区居民投诉问题汇报

目前居民投诉二街区雨污分流问题主要有三项:二街区雨污分流施工周期拖沓、绿化及道路恢复敷衍、恢复的路面及井盖被压坏。具体情况汇报如下:

#### 一、基本情况

东郊小镇雨污分流工程主要是对东郊小镇全域 96.63 公顷范围内的 1-12 街区已有的雨污分流工程进行提升改造,对破损的雨污水管道及检查井进行开挖更换,对现状缺失的污水管道进行补齐,改造及新建管道总长 41244 米,其中第二街区改造及新建雨污水管道4678 米。工程开工日期为 2023 年 1 月 3 日,工期为 365 天,工程计划今年 12 月底前完成。

#### 二、调查核实情况

#### 1、关于二街区施工进度问题

二街区雨污分流工程于 2023 年 4 月初开始施工,小区内部地下管线复杂,部分点位紧靠居民住宅楼,作业空间有限,施工难度大,施工基本上以人工加小型机械作业方式,为减少对居民的影响,原则上按照完成一段管道后再进行下一段管道的施工,施工时间为每日 7 点至 11 点,14 点至 19 点,同时周末及节假日为无噪声施工,受夏季高温、暴雨、强对流等极端天气影响,为确保施工安全,施工期间会适时调整施工作业时间和劳动强度,由于施工区域位于居民区,每个人的观点和诉求不同,极易造成其他社会矛盾转化为施压矛盾,对施工正常推进造成影响,预计 2023 年 12 月份完成上街区南污水管网改造施工。

### 2、关于二街区绿化及道路恢复问题

雨污分流工程绿化恢复原则上是按照原来的绿化标准进行恢复, 即对造成破坏的部位补种恢复,同时考虑到老旧小区实际情况,对开 挖前原部位为裸土的地方也进行绿化覆盖,目前二街区已经在进行绿 化恢复工作,达到原来的绿化标准;雨污分流工程道路恢复按照原状恢复,即仅对造成破坏的路面进行点位恢复,物业和部分居民要求对小区内沥青路面进行整体修复,此项工作不在雨污分流施工范围内,另外物业和部分居民反映小区公共区域道路(雨污分流未施工部位)出现破损、沉降等情况,将根据资金可用情况对部分道路进行局部修复,预计在12月底前完成。

3、关于路面及井盖被压坏问题


经核实该处路面为一街区人行铺装道路,施工时间为 2023 年 4 月,此处雨污分流工程设计上即为按照人行铺装道路的标准恢复,道路的入口设置有隔离球墩禁止车辆驶入,2023 年 11 月初,小区物业因修剪树木、维修屋面进场大型登高车辆,重量约二十多吨,维修人员将人行铺装道路入口隔离球墩搬离,大型登高车辆进入人行铺装面进行施工,人行铺装面包括井盖设计标准无法承载大型车辆负荷,导致路面被碾压下陷,井盖被碾压破裂。

#### 三、居民诉求

- 1、施工方加快施工进度,减少对居民生活影响。
- 2、破坏原柏油路重新铺柏油。
- 3、破坏绿化、绿植重新补栽。
- 4、加强工程质量监督,消除质量安全隐患。

## 四、下步工作

1、合理安排施工工序,适当增加施工人员,**产**数 好宣传告知工作,尽量减少改造施工对居民生活的**就** 观河周边智能截流设备开挖以及非开挖修复存在,大大 开挖工作将于 11 月底完成现场开挖更换管道工作。



- 2、对因施工破坏的柏油路、铺装路进行修复,预计 2023 年 12 月中下旬完成。
  - 3、对因施工破坏的绿植进行补种,达到原来的绿化标准,预计

2023年12月中下旬完成。

4、加强雨污分流施工质量管控,严格按照设计标准施工,避免 出现质量问题。

